

別紙

I. 事業評価総括表

(単位：円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接交付金事業者名	交付金事業に要した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持運営等措置	町道廻渕～下日陰線道路改良工事	五ヶ瀬町	4,400,000	4,400,000	

(備考) 事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持運営等措置	町道廻渕～下日陰線道路改良工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		五ヶ瀬町			
交付金事業実施場所		五ヶ瀬町大字三ヶ所			
交付金事業の概要		集落と国道を結ぶ生活道路として利用されている当該路線は、狭小幅員かつ、急勾配であるため、平成28年度から3か年計画で改良工事を計画しており、平成28年度は1か年目の工事として、舗装工事(下層路盤)及び水路工事を実施する。 舗装工(L=79.2m、A=227m ²)、排水設置工(L=28.3m)法面工(A=205m ²)			
総事業費		6,487,596	交付金充当額	4,400,000	
			うち文部科学省分		
			うち経済産業省分	4,400,000	
交付金事業の成果目標		当該路線は、集落と国道を結ぶ生活道路として利用されているが、狭小幅員の上、坂道が急勾配であるため、道路通行の安全性を確保する改良を行うことにより利便性の向上を図り、もって地域住民の福祉の向上を図ることを目標とする。			
交付金事業の成果指標		平成28年度は全体計画の進捗率の29.4%を目標とする。			
交付金事業の成果及び評価		進捗率は29.4%を達成し、円滑な交通及び安全性の向上を図り、もって地域住民の利便性の向上につながった。			
交付金事業の契約の概要					
契約の目的		契約の方法等	契約の相手方		契約金額
道路改良		指名競争入札	(有)本田建設		6,487,596円
		計			
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無				交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度	H33

(備考) (1) 事業ごとに作成すること。

(2) 番号の欄は、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。

(3) 交付金事業の成果目標の欄は、発電用施設周辺地域整備法第1条(目的)を踏まえて具体的に記載すること。

(4) 交付金事業の成果指標の欄は、成果目標を踏まえて定量的な指標を記載すること。

(5) 交付金事業の成果及び評価の欄は、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。

(6) 交付金事業の契約の概要の欄は、契約件数が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

(7) 成果及び評価に係る第三者機関等を活用の有無の欄については、第三者機関等を活用した場合にあっては、その名称及び構成員等を記載